

Số: /BC-SXD

Đà Nẵng, ngày tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO NHANH
Tình hình giao thông lúc 14h30 ngày 18/11/2025 và sơ bộ khối lượng thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 15/11/2025 đến 14h30 ngày 18/11/2025 gây ra trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa được giao quản lý

- Kính gửi:
- UBND thành phố Đà Nẵng;
 - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng;
 - Cục Đường bộ Việt Nam;
 - Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.

Sở Xây dựng cập nhật báo cáo tình hình giao thông lúc 14h30 ngày 18/11/2025 và sơ bộ khối lượng thiệt hại do đợt mưa lớn từ ngày 15/11/2025 đến 14h30 ngày 18/11/2025 gây ra trên các tuyến đường được giao quản lý như sau:

I. Tình hình giao thông đến 14h30 ngày 18/11/2025:

STT	Tên tuyến	Tình hình giao thông	Ghi chú
I	Quốc lộ		
1	QL.14D	- Mặt đường hư hỏng (ổ gà, sinh lún), phương tiện đi lại rất khó khăn (Toàn tuyến). - Sạt lở taluy dương tại 14 vị trí, trong đó tắc đường tại 04 vị trí (Km21+450, Km22+400, Km23+100 và Km35+500).	Các xã: Bến Giằng, Nam Giang, La Dê.
2	QL.14E	- Một số vị trí từ xã Thăng Bình đi xã Khâm Đức đang đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp QL.14E, phương tiện đi lại khó khăn. - Sạt lở tắc đường tại 03 vị trí : sạt lở taluy dương tại Km59+550, Km66+700 và sạt lở taluy âm gây đứt đường tại Km59+600.	- Các xã Thăng Bình đến xã Phước Hiệp - Xã Phước Hiệp (phạm vi đã bàn giao để triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp QL.14E)
3	QL.14H	- Tắc đường do nước ngập sâu trên 0,5m đoạn Km8+600 - Km9+500, Km10+700, Km25+300, Km31+400 (cầu Cây Gáo) và Km62+500 - Km65+402 (cầu Khe Rinh).	Phường Hội An Tây, xã Nông Sơn

STT	Tên tuyến	Tình hình giao thông	Ghi chú
4	QL.40B	- Một số vị trí từ xã Tiên Phước đi xã Trà My đang đầu tư xây dựng (Dự án Liên kết vùng miền Trung, đoạn từ Km34+394 – Km54+540), phương tiện đi lại khó khăn. - Đoạn từ Km0 – Km85+850: Tái sạt lở taluy dương tại 06 vị trí, trong đó, tắc đường tại Km82+500. - Đoạn Km85+850 – Km141: + Tắc đường tại Km119+280 do sạt lở taluy dương. + Km110+600 đã thông xe 1 vệt lúc 11h15 ngày 17/11/2025, phương tiện lưu thông khó khăn.	- Xã Trà Tân - Xã Nam Trà My
5	QL.14B, QL.24C, QL.14G, Đoạn NHV - TL	Một số vị trí lưu thông khó khăn do mặt đường hư hỏng, ổ gà (ảnh hưởng Bảo số 12 và các đợt mưa lớn sau bão chưa khắc phục xong).	
II	Đường tỉnh		
1	ĐT.601	- Tại Km20+100 sạt lở nền, mặt đường BTXM, taluy âm, chiều dài 100m. Đã tổ chức rào chắn, không cho phương tiện lưu thông qua tại (phạm vi dưới nền đường tường chắn dự án Cao tốc La Sơn – Túy Loan). - Đoạn từ Km33+900 - Km35+709 (cuối tuyến): Toàn bộ nền, mặt đường tại Km33+900 bị sụt lún với chiều sâu 7m, chiều dài 50m nên chưa tiếp cận kiểm tra đến cuối tuyến.	Các vị trí sạt lở này đã thiệt hại từ các đợt mưa lớn sau bão số 12
2	ĐT.606	- Tắc đường tại 03 vị trí Km65+100, Km67+350, Km67+800 do sạt lở taluy dương. - Sạt lở taluy âm gây đứt đường tại Km25+600, Công ty TNHH MTV Xây dựng và thương mại Phước Mạnh đã đắp đá lán rãnh dọc để tạm thông xe 1 vệt lúc 15h00 ngày 17/11/2025. - Tái sạt lở taluy dương tại 07 vị trí: Km1+100; Km1+505; Km3+250;	Các xã Tây Giang, Hùng Sơn

STT	Tên tuyến	Tình hình giao thông	Ghi chú
		Km3+300; Km3+400; Km8+500; Km51+220, đã thông xe 1 vệt. - Tại Km52+700 tiếp tục sạt lở taluy âm, sâu vào nền đường, không gây tắc đường.	
3	ĐT.609	- Tắc đường các đoạn Km25+300 – Km25+500, Km28+100 – Km28+250, Km31+400 – Km33+300 do nước ngập sâu trên 0,5m. - Nước ngập 0,1 – 0,3m tại các đoạn Từ Km16+300 – Km16+350; Km19+450 – Km20+500; Km26+300 – Km26+430, phương tiện lưu thông khó khăn.	Các xã Đại Lộc, Hà Nha
4	ĐT.609B	- Tắc đường do nước ngập sâu trên 0,5m đoạn Km3+150 – Km3+250. - Nước ngập 0,1 – 0,3m đoạn Km8+700 – Km9+00, phương tiện lưu thông khó khăn.	Xã Đại Lộc
5	ĐT.609C	- Tắc đường do nước ngập sâu trên 0,5m các đoạn Km1+200 – Km1+500; Km9+600 – Km9+700.	Xã Đại Lộc
6	ĐT.610B	- Tắc đường do nước ngập sâu trên 0,5m đoạn Km2+100 – Km14+840.	Xã Gò Nổi
7	ĐT.611	- Tắc đường tại Km34+600 do nước ngập sâu trên 0,5m .	Xã Quế Sơn
8	ĐT.615	- Cấm phương tiện lưu thông qua cầu Ông Hội (Km41+656) do bị hư hỏng.	- Các phương tiện ô tô: Từ Km29+920/ĐT.615, rẽ phải vào đường ĐT.614 để đi về hướng xã Hiệp Đức. Từ cuối tuyến ĐT.615 (Km49+142) đi theo đường QL.14E sau đó rẽ phải vào ĐT.614 để đi về hướng xã Tiên Phước. - Phương tiện xe máy: Từ Km41+360 rẽ phải vào đường địa phương, đi tiếp 450m rẽ trái, đi tiếp 100m rẽ trái, đi tiếp 850m là giáp lại vào

STT	Tên tuyến	Tình hình giao thông	Ghi chú
			Km41+750/ĐT.615.
9	ĐT.615B	- Tắc đường tại Km15+800 (ngập sông Tum), Km17+718 (cầu sông Tranh 3), do nước ngập sâu trên 2m. - Sạt lở taluy dương 05 vị trí (Km6+050, Km6+300, Km6+600, Km25+100, Km24+990), đã thông xe 1 vết.	- Xã Lãnh Ngọc, xã Phước Trà
10	Các tuyến còn lại	Lưu thông bình thường	
III	Đường thủy nội địa	- Mức nước trên sông Thu Bồn và Vu Gia tại các Trạm đọc mực nước thủ công của Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa Quảng Nam lúc 10h00, ngày 18/11/2025, cụ thể như sau: sông Thu Bồn tại Hội An 2,15m trên BĐIII 0,15m; sông Thu Bồn tại Phú Thuận 7,90m dưới BĐIII 0,10m; sông Vu Gia tại Trường An (cầu Quan Âm, đường ĐT609) 8,60m trên BĐIII 0,60m; Sông Trường Giang tại Bình Triều 1,75m lớn hơn bình thường 1,15m; Sông Trường Giang tại Tam Hoà 0,32m mực nước bình thường. - Giao thông trên các tuyến sông vùng lũ và tuyến Hội An - Cù Lao Chàm ngừng hoạt động, các tuyến khác hoạt động hạn chế.	

(Kèm theo Phụ lục - Hình ảnh giao thông)

II. Sơ bộ mức độ thiệt hại đến 14h30 ngày 18/11/2025:

Tính đến 14h30 ngày 18/11/2025, tổng thiệt hại trên các tuyến như sau:

TT	Hạng mục	Phương án khắc phục	Kinh phí dự kiến (đồng)
I	Quốc lộ		3.436.500.000
1	QL.40B		1.390.000.000
	- Sạt lở taluy dương tại 10 vị trí. - Hư hỏng 01 cống, trôi 01 cống tạm.	- Hót sạt 28.973m³ - Sửa chữa 02 cống	

TT	Hạng mục	Phương án khắc phục	Kinh phí dự kiến (đồng)
2	QL.14D		2.046.500.000
	- Sạt lở taluy dương tại 14 vị trí - Xói lở taluy âm 01 vị trí	- Hót sạt: 21.490m ³ - Gia cố rọ đá	
II	Đường tỉnh		5.370.000.000
1	ĐT.606		5.260.000.000
	- Sạt lở taluy dương tại 01 vị trí - Xói lở taluy âm gây đứt đường tại 01 vị trí - Hư hỏng, xói lở rãnh dọc dài 10m	- Hót sạt: 200 m ³ - Đào lấp vào ta luy dương, làm lại mặt BTXM - Sửa chữa rãnh dọc 10m	
2	ĐT.615B		110.000.000
	- Sạt lở taluy dương tại 05 vị trí	- Hót sạt: 2.200 m ³	
III	Đường thủy nội địa		
	Chưa phát sinh thiệt hại		
*	Tổng cộng		8.806.500.000

*** Tổng kinh phí thiệt hại do đợt mưa lớn gây ra từ ngày 15/11/2025 đến 14h30 ngày 18/11/2025: Khoảng 8,806 tỷ đồng**, không tính khối lượng thiệt hại do bão số 12, bão số 13 và các đợt mưa lớn đã báo cáo trước đây.

(Gửi kèm các Phụ lục hình ảnh thiệt hại trên các tuyến đường)

III. Công tác chỉ đạo, khắc phục đảm bảo giao thông:

Thực hiện Công điện số 10/CD-UBND ngày 14/11/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chủ động ứng phó với cảnh báo mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, Sở Xây dựng đã có Công văn số 8829/SXD-HTGT ngày 15/11/2025 đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Công điện và tiếp tục tổ chức khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, bồi lấp và tập trung tổ chức ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai đang và sẽ diễn ra; triển khai kịp thời công tác khắc phục thiệt hại, xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Hiện nay, tình hình mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, nhiều vị trí tiếp tục tái sạt lở và phát sinh mới, nhiều vị trí đã ngập lụt, nhiều công trình cầu đường bị hư hỏng các đợt mưa bão trước đây chưa khắc phục xong nên công tác khắc phục thiệt hại, đảm bảo giao thông gặp nhiều khó khăn, do đó, tình hình thiệt hại sẽ

khác so với thời điểm báo cáo, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin về tình hình giao thông và thống kê thiệt hại, báo cáo tiếp theo.

Sở Xây dựng kính báo cáo quý cấp theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Các PGĐ Sở;
- Khu QL đường bộ III
- Ban QLDA 4;
- Chi Cục QLTNN và Thủy lợi – Sở NN và MT;
- Ban Bảo trì công trình hạ tầng ĐN;
- Các đơn vị QL, BDTX ĐB, ĐTNĐ;
- Lưu: VT, HTGT_(Sinh).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lương Thạch Vỹ

khainn1-18/11/2025 17:02:41-khainn1-khainn1